印旛最終処分場の維持管理に関する情報　令和２年度

○情報の公開について

印旛最終処分場の維持管理に関する情報について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき公開するものです。浸出液につきましては、放流せずに東部クリーンセンターへ運搬し、処理しております。

【水質測定結果　井戸水（月１回）】

項目		単位	定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日		―	―	4月13日	5月11日	6月8日	7月13日	8月11日	9月14日	10月12日	11月9日	12月14日	1月12日	2月8日	3月8日
測定結果取得日		―	―	4月27日	5月27日	6月22日	7月27日	8月25日	9月29日	10月27日	11月25日	12月25日	1月27日	2月22日	3月22日
電気伝導率	上流	ms/m	0.1	35	37	35	35	37	35	34	32	35	36	37	36
	下流	ms/m	0.1	65	72	71	78	80	76	80	78	91	95	93	91
塩化物イオン	上流	mg/ℓ	0.1	13	18	18	15	19	18	16	11	12	16	18	18
	下流	mg/ℓ	0.1	77	97	90	100	110	110	120	100	98	130	120	150

【水質測定結果　井戸水（年１回）】

項目	単位	定量下限値	基準値	上流	下流
採取日	―	―	―	9月14日	9月14日
測定結果取得日	―	―	―	9月29日	9月29日
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/ℓ	0.1	10以下 ☆	1.4	2.5
アルキル水銀	mg/ℓ	0.0005	検出されないこと ☆	不検出	不検出
全水銀	mg/ℓ	0.0005	0.0005以下 ☆	不検出	不検出
カドミウム	mg/ℓ	0.001	0.03以下 ※	不検出	不検出
鉛	mg/ℓ	0.001	0.01以下 ※	不検出	不検出
六価クロム	mg/ℓ	0.005	0.05以下 ※	不検出	不検出
砒素	mg/ℓ	0.001	0.01以下 ※	0.003	不検出
全シアン	mg/ℓ	0.1	検出されないこと ※	不検出	不検出
ポリ塩化ビフェニル	mg/ℓ	0.0005	検出されないこと ☆	不検出	不検出
トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.003	0.01以下 ☆	不検出	不検出
テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.001	0.01以下 ☆	不検出	不検出
ジクロロメタン	mg/ℓ	0.002	0.02以下 ☆	不検出	不検出
四塩化炭素	mg/ℓ	0.0002	0.002以下 ☆	不検出	不検出
1，2－ジクロロエタン	mg/ℓ	0.0004	0.004以下 ☆	不検出	不検出
1，1－ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.002	0.1以下 ☆	不検出	不検出
1，2－ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.004	0.04以下 ☆	不検出	不検出
1，1，1－トリクロロエタン	mg/ℓ	0.1	1以下 ☆	不検出	不検出
1，1，2－トリクロロエタン	mg/ℓ	0.0006	0.006以下 ☆	不検出	不検出
1，3－ジクロロプロペン	mg/ℓ	0.0002	0.002以下 ☆	不検出	不検出
チウラム	mg/ℓ	0.0006	0.006以下 ☆	不検出	不検出
シマジン	mg/ℓ	0.0003	0.003以下 ☆	不検出	不検出
チオベンカルブ	mg/ℓ	0.002	0.02以下 ☆	不検出	不検出
ベンゼン	mg/ℓ	0.001	0.01以下 ☆	不検出	不検出
セレン	mg/ℓ	0.001	0.01以下 ☆	不検出	不検出
1,4－ジオキサン	mg/ℓ	0.005	0.05以下 ☆	不検出	不検出
ほう素及びその化合物	mg/ℓ	0.1	1以下 ※	不検出	不検出
ふっ素及びその化合物	mg/ℓ	0.08	0.8以下 ※	不検出	不検出
クロロエチレン	mg/ℓ	0.0002	0.002以下 ※	不検出	不検出
BOD	mg/ℓ	1.0	20以下 ※	不検出	不検出
COD	mg/ℓ	1.0	20以下 ※	不検出	1.1
SS	mg/ℓ	1.0	40以下 ※	不検出	不検出
大腸菌群数	個/㎤	300	3000以下 ※	不検出	不検出
過マンガン酸カリウム消費量	mg/ℓ	0.1	10以下 ※	0.7	1.8
ダイオキシン類濃度	pg-TEQ/ℓ		1以下	0.057	0.055

採取日	9月14日	測定結果取得日	10月13日

注1）基準値＝水道法に基づく水質基準　☆:地下水の水質汚濁に係る環境基準

注2）※:一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物最終処分場に係る技術上の基準を定める省令　別表第二に定める地下水等検査項目

【施設の点検】

項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
擁壁等	点検日	4月13日	5月11日	6月8日	7月13日	8月11日	9月14日	10月12日	11月9日	12月14日	1月12日	2月8日	3月8日
	点検結果	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好
遮水工	点検日	4月13日	5月11日	6月8日	7月13日	8月11日	9月14日	10月12日	11月9日	12月14日	1月12日	2月8日	3月8日
	点検結果	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好
浸出液貯留設備	点検日	4月13日	5月11日	6月8日	7月13日	8月11日	9月14日	10月12日	11月9日	12月14日	1月12日	2月8日	3月8日
	点検結果	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好