

第9回「検討委員会」

議題：答申書について

表紙

- 1 目次
- 2 検討委員会の設置
- 3 審議の経過
- 4 現地建替えの課題 移転新築（参考）との比較
- 5 結論
- 6 提言
- 7 資料

~~~~~

表紙

- 1 目次 項目とページ
- 2 検討委員会の設置  
松戸市立病院建替計画検討委員会（以下、「検討委員会」という）  
諮問事項：  
委嘱期間：  
「検討委員会」設置要綱
- 3 審議の経過  
公開を原則に  
コンサルタントへの条件  
A、B、C案の検討  
C案に絞りさらに詳細に検討  
  
市立病院視察  
「意見を聴く会」

#### 第5回までの議論のまとめ

1. 現在の病院機能（医療サービス）は維持する（注）
2. 来るべき人口動態（受療率）の変化に耐える
3. 上記は最短30年のスパンで考える
4. 経営的自立を目指す

（注）市立病院の主な病院機能

#### 現地建替え案に対する評価項目の設定：

コスト・工期・減収・経営改革・病院設計・アクセス・拡張の可能性・  
機能向上など

#### 病院規模

#### 東松戸病院視察

東松戸病院（松戸市立福祉医療センター東松戸病院）の活性化

- 4 現地建替えの課題 移転建替えとの比較  
「現地建替えの課題と移転建替えの比較」別紙（配布資料）
- 5 結論  
現地建替えは～～～
- 6 提言  
なるべく早く実行すべき～～～  
東松戸病院の活性化～～～
- 7 資料

別紙

4 現地建替えの課題と移転建替えの比較

|               | 現地建替え                         | 移転建替え                  |
|---------------|-------------------------------|------------------------|
| コスト           | 割高になる 138 億円                  | 資料（確認事項1）              |
| 工事期間          | 約7年                           | 約2年                    |
| 動線の改善         | 不完全な改善                        | 改善                     |
| 完成時の形状・設計の自由度 | 設計に限界<br>施設分散が解消しない           | 設計が自由にできる<br>資料（確認事項2） |
| 将来の拡張         | 周辺に空き地がなく困難<br>遠からず3・4号館の建替え  | 柔軟な対応が可能               |
| 減収            | 工事期間中生じる<br>～62.4億円（アイテック資料編） | 移転（2ヶ月間）時に発生           |
| 工事の影響         | 工事期間中は不便<br>騒音・振動、動線、駐車場      | ない                     |
| 経営改革への影響      | 集中できない                        | 集中できる                  |
| アクセス          | 不変                            | 移転先により対応が必要            |
| 駐車場           | 不変（周辺地に分散）<br>+地下駐車場（20台）     | 集約可能                   |
| 職員の意向         | 反対                            | 賛成                     |