

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和03年05月21日

計画の名称	松戸市域における人と環境にやさしい公園緑地整備												
計画の期間	平成27年度～平成31年度(5年間)										重点配分対象の該当		
交付対象	松戸市												
計画の目標	松戸市域において、緑豊かな公園緑地を確保し、人と環境にやさしい公園緑地整備を行う。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	1,920	A	1,889	B	0	C	31	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	1.61	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H27当初)	中間目標値	最終目標値 (H31末)
1	松戸市域の公園緑地における市所有面積を131.57ha(H27)から134.31ha(H31)に増加。 松戸市の所有する公園緑地用地面積 (松戸市域における松戸市の所有する公園緑地用地面積) = (H27時点の所有面積) + (計画期間内の買収面積)	132ha	ha	134ha
2	松戸市緑の基本計画及び松戸市公園再整備ガイドラインを基に、集約化による配置の再編を含め7ヶ所の公園施設の再整備を行う。 松戸市緑の基本計画に基づいて改築を行った公園の割合 (都市公園ストック再編事業による公園再整備実施率) = (計画期間内の再整備計画公園数) / (緑の基本計画に位置付けられた再整備予定公園数)	0%	%	100%
3	松戸市域における市民一人当たりの公園緑地面積を3.47㎡(H27)から3.52㎡(H31) 松戸市民一人当たりの供用されている公園緑地面積 (松戸市域における市民一人当たり供用済み公園緑地面積) = (評価時点の公園緑地面積) / (評価時点の常住人口)	3㎡/人	㎡/人	4㎡/人

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	松戸市	直接	松戸市	—	—	都市公園等事業（21世紀の森と広場）	用地買収2.47ha、遊戯施設実施設計	松戸市	■	■	■	■	■	498	4.44	—	
	A12-002	公園	一般	松戸市	直接	松戸市	—	—	松戸市都市公園ストック再編事業	公園再整備1公園	松戸市	■						100		—
	A12-003	公園	一般	松戸市	直接	松戸市	—	—	都市公園等事業（戸定が丘歴史公園）	用地買収及び拡張整備工事0.48ha	松戸市		■	■				939		—
	A12-004	公園	一般	松戸市	直接	松戸市	—	—	都市公園等事業（矢切公園）	実施設計、用地買収0.27ha	松戸市					■		52	19.74	—
	A12-005	公園	一般	松戸市	直接	松戸市	—	—	松戸市都市公園安全・安心対策事業	長寿命化計画（総合公園1、街区公園76） 安全安心対策工事（街区公園6） 安全安心対策実施設計（近隣公園1）	松戸市		■	■	■	■		300		策定済
		長寿命化計画（34,000千円）、安全安心対策（219,000千円）																		
													小計						1,889	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況						
												H27	H28	H29	H30	H31									
一体的に実施することにより期待される効果																									
備考																									
											合計						1,889								

C 効果促進事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
都市公園・緑地等事業	C12-001	公園	一般	松戸市	直接	松戸市	—	—	公園施設リニューアル化 事業	四阿、ベンチ等の改修	松戸市				■			31	—	
		基幹事業(松戸市都市公園安全・安心対策事業)の施設改修と一体的に実施することで、公園利用者のニーズに即した公園施設の再整備が進められ、更なる公園利用の促進が図られる。																		
												小計							31	
											合計							31		

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
松戸市内部で検討	令和3年5月
	公表の方法 松戸市ホームページ

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	<ul style="list-style-type: none"> ・21世紀の森と広場等の用地買収を進め、松戸市の所有する公園緑地用地面積の目標を達成することができた。 ・長寿命化計画の策定により長寿命化対策実施対象個所が増えた結果、公園施設長寿命化対策事業の事業費要件を満たすようになったため、一部の公園での再整備を令和2年度から実施する公園施設長寿命化対策事業で実施することができるようになった。 ・一人当たり公園緑地面積は目標を達成できなかったが、公園面積自体は増加させることができた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	<ul style="list-style-type: none"> ・21世紀の森と広場における遊戯施設等の整備に向けた実施設計を行い、工事着手が可能となった。 ・戸定が丘歴史公園の拡張整備により、松戸駅周辺の観光資源である同公園内の戸定邸(国指定重要文化財)及び庭園(国指定名勝)の価値を向上させることができた。 ・再整備対象7公園のうち3公園において再整備が完了した。

○特記事項（今後の方針等）

<ul style="list-style-type: none"> ・引き続き21世紀の森と広場及び矢切の渡し公園の用地確保に努める。 ・21世紀の森と広場における遊戯施設等の整備工事に着手する。 ・公園施設長寿命化対策事業に着手する。
--

○目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値／実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	松戸市域の公園緑地における市所有面積を131.57haから134.31haに増加。	
	最終目標値	134ha
	最終実績値	135ha
2	松戸市の緑の基本計画及び松戸市公園再整備ガイドラインを基に、集約化による配置の再編を含め7か所の公園施設の再整備を行う。	
	最終目標値	100%
	最終実績値	43%
3	松戸市域における市民一人当たりの公園緑地面積3.47㎡から3.52㎡	
	最終目標値	4㎡／人
	最終実績値	3㎡／人